



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
อำเภอเดิมบางนางบัว
จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรและผู้นำชุมชน	๕๐๐,๐๐๐	✓			๔๔๑,๑๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	✓			๒๑,๒๓๗.๐๕	สำนักปลัด	
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐	✓			๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการปกป้องสถาบัน สันติสามัคคี	๕๐,๐๐๐	✓			๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

๑.๒ แผนงาน บริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ แผนที่ภาษีและทะเบียนภาษี	๕๐,๐๐๐			✓		กองคลัง	
๒	โครงการออกหน่วยบริการประชาชน เคลื่อนที่	๕,๐๐๐			✓		กองคลัง	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน

๒.๑ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	๒๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	
๒	โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ	๒๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	
๓	โครงการ/กิจกรรมบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	๒๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน

๒.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการ/กิจกรรมการจัดทำแผนชุมชน จัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน

๒.๓ แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	๓๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง(พร้อมบดทับ) หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย	๒๔๙,๐๐๐	✓			๒๔๙,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง(พร้อมบดทับ) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกรด	๒๔๙,๐๐๐	✓			๒๔๙,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง(พร้อมปรับเกลี่ย) หมู่ที่ ๑ บ้านสามเอก	๘๗,๐๐๐	✓			๘๗,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง(พร้อมบดทับ) หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่คันคลอง	๓๔๖,๐๐๐	✓			๓๔๖,๐๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ ๑ บ้านสามเอก	๓๒๔,๐๐๐	✓			๓๒๔,๐๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย ถนนสายบ้านสามเอกเหนือ-รี้วกรุด	๔๘๘,๐๐๐	✓			๔๘๘,๐๐๐	กองช่าง	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก(พร้อมบดทับ) หมู่ที่ ๓ บ้านเจ็ดอาร์	๔๐๗,๐๐๐	✓			๔๐๗,๐๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการขุดลอกวัชพืชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกลับ	๔๖๑,๕๐๐	✓			๔๖๑,๕๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง(พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย	๓๗,๐๐๐	✓			๓๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบอน	๔๗๑,๐๐๐	✓			๔๗๑,๐๐๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกรด	๔๗๙,๐๐๐	✓			๔๗๙,๐๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง(พร้อมบดทับ) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกลับ	๓๗๐,๐๐๐	✓			๓๗๐,๐๐๐	กองช่าง	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดย การลงหินคลุก(พร้อมปรับเกลี่ย เรียบ) จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๕ บ้าน หนองบอน	๔๓,๐๐๐	✓			๔๓,๐๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการขุดลอกก๊วยซีและดินเลน เพื่อเปิดทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้าน เจ็ดตอ	๓๙๘,๐๐๐	✓			๓๙๘,๐๐๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดย การลงลูกรัง(พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ) จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๑๐ บ้านสาม เอกเหนือ	๖๖,๕๐๐	✓			๖๖,๕๐๐	กองช่าง	
๑๖	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดย การลงลูกรัง(พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบอน	๘๗,๐๐๐	✓			๘๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๗	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดย การลงลูกรัง(พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ ๑ บ้านสามเอก, หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามเอกเหนือ	๓๖,๕๐๐	✓			๓๖,๕๐๐	กองช่าง	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๘	โครงการขุดลอกวัชพืชและดินเลนเพื่อเปิดทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย	๔๘๕,๐๐๐	✓			๔๘๕,๐๐๐	กองช่าง	
๑๙	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก(พร้อมบดทับ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามเอกเหนือ	๓๑๙,๐๐๐	✓			๓๑๙,๐๐๐	กองช่าง	
๒๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง(พร้อมบดทับ) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกลับ	๓๖๕,๐๐๐	✓			๓๖๕,๐๐	กองช่าง	
๒๑	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก(พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ ๑ บ้านสามเอก เริ่มจากบริเวณบ้านนายบัณฑิต แหวนทองคำ ถึงบริเวณบ้านนายวน จี๋วงาม	๑๑,๐๐๐	✓			๑๑,๐๐๐	กองช่าง	
๒๒	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุก(พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ ๑ บ้านสามเอก เริ่มจากบริเวณบ้านนายชูชาติ กลิ่นหอม ถึงบริเวณบ้านนางวิเชียร กาฬภักดี	๙,๕๐๐	✓			๙,๕๐๐	กองช่าง	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๓	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดย การลงหินคลุก(พร้อมปรับเกลี่ย เรียบ) จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองตาแก้ว	๖๖,๕๐๐	✓			๖๖,๕๐๐	กองช่าง	
๒๔	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนโดย การลงหินคลุก(พร้อมปรับเกลี่ย เรียบ) หมู่ที่ ๑ บ้านสามเอก เริ่มจาก บริเวณบ้านนางจัด จี๊วงาม ถึงบริเวณ บ้านนางสาวสมบุรณ์ พิมพ์สุวรรณ	๒๔,๕๐๐	✓			๒๔,๕๐๐	กองช่าง	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด

๔.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ	๗๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนภารกิจ อปพร.และพัฒนาศักยภาพของ อป พร.	๗๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด

๔.๓ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพยาเสพติดพื้นที่จังหวัด สุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	✓			๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

๕.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๑๑๒,๗๕๕		✓		๘,๗๘๔	กองการศึกษาฯ	
๒	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	๓๙๖,๔๗๔		✓			กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง	๖๐,๐๐๐			✓		กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติดในเด็กและเยาวชน	๗๕,๐๐๐			✓		กองการศึกษาฯ	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชนบธรรมนิยมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

๕.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	๗๕๖,๐๐๐		✓			กองการศึกษาฯ	
๖	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่	๕,๐๐๐			✓		กองการศึกษาฯ	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

๕.๒ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๕๐๐,๐๐๐		✓		๑๕๖,๖๐๐	กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐		✓		๘๐,๗๐๑	กองสาธารณสุขฯ	
๓	โครงการตำบลโคกช้างปลอดยุ่งลาย ห่างไกลโรคไข้เลือดออกประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐			✓		กองสาธารณสุขฯ	
๔	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ออล.)	๒๐,๐๐๐			✓		กองสาธารณสุขฯ	
๕	โครงการการบริหารจัดการขยะมูล ฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐			✓		กองสาธารณสุขฯ	
๖	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐			✓		กองสาธารณสุขฯ	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

๕.๓ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุนด้านการกีฬา	๓๐,๐๐๐			✓		กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๑๐,๐๐๐			✓		กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐			✓		กองการศึกษาฯ	